



Komuna e Prishtinës
RAPORTI PER VITIN 2016

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	1 janar – 31 dhjetor 2016
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shef i Sektorit të ndërtimit

• **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, mbikëqyrjen e planeve rregulluese, formimin e komisioneve profesionale, caktimin e komisioneve për pranimin teknik të objekteve, dhënien e lejeve të ndërtimit dhe pëlqime për infrastrukturë, lejeve për përdorim të objekteve, kontrollimin e projekteve për fazat, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, marrja pjese në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe Drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

Ky sektor nga fundi i prillit 2016, është bashkuar me drejtorinë e re: Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave. Nga kjo kohe, disa nga detyrat e mëhershme kanë mbetur në Drejtorinë e Urbanizmit.

• **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA**

Për vitin 2016 kanë qenë të planifikuara këto aktivitete:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Përgatitja e detyrave projektuese;
- Mbikëqyrja e kontratave;
- Finalizimi i rregulloreve të filluara;
- Përgatitja e raportit mujor, tremujor, gjashtëmujor dhe atij vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

Këto aktivitete janë në vazhdimësi gjatë tërë vitit, disa me një intensitet më të madhe e disa me intensitet më të vogël.

• **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë viti 2016, janë zhvilluar këto aktivitete:

- Zgjidhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve;
- Të pranuar gjatë vitit 2016, 88 lëndë.
- Të zgjidhura **88** lëndë;
- Të mbetura për t'u zgjidhur në vitin 2017, 0 lëndë.
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve nga Komuna e Prishtinës, 37 kontrata.

Nga këto 6 kontrata, janë kontrata kornize që zgjasin 3 vjet.

Vlera e kontraktuar e të gjitha kontratave	8,209,406.95 €
○ Të paguara	2,886,811.27 €
○ Mbetja	5,322,595.68 €

Nga këto projekte kemi :

○ Te përfunduara 15 kontrata, me vlerë	1,040,551.63 €
○ Të ndërprera ose të pafilluara 5 kontrata, me vlerë	3,839,908.66 €
○ Kontrata kornizë trevjeçare 5 kontrata, me vlerë	1,412,669.10 €

Të paguar 493,256.92 €, mbetja për 2 vitet tjera 919,412.18 €

- | | |
|---|-----------------------|
| ○ Kontrata që vazhdojnë në 2017 15 kontrata, me vlerë | 1,916,277.56 € |
| ○ Nga 1,916,277.56 € të paguar 967,169.07 €, mbetja për 2017 | 949,108.49 € |
- Punimi, verifikimi dhe plotësimi i përmasave para publikimit të tenderëve për investime të Komunës, 15 paramasa të cilat nuk kanë qenë pjese e kontratave projektuese që ne i kemi mbikëqyrë.
 - Hapja dhe vlerësimi i tenderëve.
 - Pjesëmarrja në përgatitjen e rregullores për taksat e ndërtimit të Komunës.

KONTRATAT E PERFUNDUARA

1. Ndërtimi i çerdhes në lagjen "Arbëria" në Prishtinë

Vlera e projektit:	435,414.67 €
Nr. i kontratës dhe data.	nr. 616 15 235 521, dt.07 08 2015

Fotot e ekzekutimit të punimeve



2. „Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën „Shkëndija“ në Hajvali.

Vlera e projektit: 181,069.10 €

Mbetja 0

Nr i kontratës dhe data.

Kontrata bazë: nr 616 14 070 521 të datës 01.10.2014

3. Aneks kontrata „Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën „Shkëndija“ në Hajvali.

Vlera e projektit:

11,957.98 €

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 287 525 të datës 03.05.2016

Fotot e ekzekutimit të punimeve



4. Rregullimi i oborrit të shkollës fillore "Ismail Qemajli"

Vlera e projektit: 178,704.48€

Te paguara: 174,059.20 €,mbetja 4,645.28 €

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 006 521 dt. 18.03.2016

Fotot e ekzekutimit të punimeve



5. Renovimi në disa qendra dhe ambulanca mjekësore në Prishtinë

Vlera e projektit: 34.320.00€

Mbetja 0

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 273 521 dt. 08.03.2016

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE



6. Renovimi i Dispanserit të Mushkërive në Prishtinë -LOT 1


Vlera e projektit: 22.527.62€

Mbetja 1,407.43 €

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 233 521, dt. 21.01.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



7. Renovimi i Dispanserit të Mushkërive dhe i ambulancave shëndetësorë në fshatrat e Prishtinës -LOT 2

Janë rinovuar këto ambulanca:

- Mramor,
- Rimanishtë
- Slivovë,
- Shkabaj dhe
- Viti - Marec

Vlera e projektit: 41,264.53 €

Mbetja 0

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 233 521, dt. 21.01.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





8. Rregullimi dhe adaptimi QMF-së në l. "Tophane", ish-objekti i Gjykatës së Qarkut


Vlera e projektit: 47.942.50 €

Mbetja 0

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 247 521, dt.25.11.2015

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



9. Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente në Prishtinë

Vlera e projektit: 42,437.62 €

Mbetja 0

Nr. i kontratës dhe data.

nr.616 15 235 521, dt.08.12.2015

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve




10. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen „Sofalia“

Vlera e projektit: 39,370.00 € Mbetja : 2,026.29 €

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616 16 089 521 të datës 19.07.2016

Fotot e ekzekutimit të punimeve





11. "Rregullimi i oborreve, rrethojave dhe fushave sportive në disa shkolla të komunës së Prishtinës" – pjesa e dytë

Vlera e projektit:	54,832.00 €
Nr i kontratës dhe data.	616 14 089 521

Foto nga ekzekutimi i punimeve



12. Ekzekutimi i punimeve me pleksigllas në disa shkolla dhe punime të tjera	
Vlera e projektit:	31.900,00 €
Nr. i kontratës dhe data.	61616121521
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	
	

13. Konkurs projekti: Këndi i librave në Prishtinë	
Vlera e projektit:	1,200.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 03431, dt.14.06.2016
14. Konkurs projekti: Tregu i Luleve në Prishtinë	
Vlera e projektit:	1,293.75€
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 040 431, dt.16.06.2016

<p>15. Renovimi i ngrohjes së Bibliotekës “Hivzi Sylejmani “si dhe renovime të tjera sipas nevojës</p>	
<p>Vlera e kontraktuar projektit: 24,975.00€</p>	<p>Vlera e realizuar: 24,610.00€ (kontrata ka përfunduar)</p>
<p>Nr i kontratës dhe data.</p>	<p>Nr. prok. 616 16 059 521 – 31.05.2016</p>
	
	



KONTRATAT KORNIZË- TRVJEQARE -KORNIZË-KA PERFUNDUAR FITI I PARË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive

Janë realizuar punime në :

- Objektin e vjetër të Komunës - grila;
- Objektin e ri të Komunës – grila,;
- Shf. “ Xhemajl Mustafa” – rrethoja të terrenit sportiv;
- Shf “Mitrush Kuteli” – asfaltim dhe rrethoja të terrenit sportiv;
- Shk “Ismail Qemajli” – pajisje sportive;
- Shf “ Naim Frashëri” – asfaltim dhe rrethoja në terrenin sportiv;
- Shf. “Gjergj Fishta” – rrethoja të reja për një pjesë të oborrit,;
- Shf.”Shkëndija” – Hajvali- riparim i rrethojës së terrenit sportiv;
- Shf. në Shkabaj – riparim i rrethojës së terrenit sportiv;
- Shf. në Balaj- rrethoja e terrenit sportiv dhe grila;
- Shf. në Busi – riparim i rrethojës së terrenit sportiv dhe grila;
- Shf – Vranidol- grila;
- Shf. Grashticë – grila;
- Shf. Prapashticë – grila,
- Shf. Dabishevc- grila,
- Shf. Glllogovicë – grila,
- Shf. Hakobillë- grila.

Vlera e projektit:

511,933.50€ për tri vite

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 096 511 dt. 04.08.2016

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE





2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e njave sanitare "kontrate kornize 3-vjeçare

Është intervenuar në 41 institucione:

1. Objekti i vjetër i Komunës së Prishtinës;
2. Shkolla e mesme "Sami Frashëri" -2 tani "Ahmet Gashi";
3. Shkolla Fillore "Ismail Qemajli";
4. Objekti i Kuzhinës qendrore në Gërmi;
5. Institucioni parashkollor "Ngjyrat" në Hajvali;
6. Bashkësia lokale te Xhamia e Llapit;
7. Shkolla Fillore "Xhemajl Mustafa";
8. Shkolla Fillore "Gjergj Fishta";
9. Shkolla Fillore "Nazim Gafurri";
10. Biblioteka e Qytetit në lagjen "Dardania"
11. Laboratori në shkollën e mesme "Abdyl Frasheri";
12. Shkolla e mesme "7 Shtatori";
13. Shkolla fillore "Ganimete Terbeshi";
14. Shkolla fillore "Pjeter Bogdani";
15. Shkolla fillore "Zenel Hajdini";
16. Shkolla e muzikes "Prenk Jakova"
17. Objekti i ri i Komunës së Prishtinës;
18. Institucioni parashkollor "Gezimi Ynë";
19. Institucioni parashkollor " Dielli " ;
20. Institucioni parashkollor "7 Shtatori";
21. Institucioni parashkollor "YLLKAT";
22. Institucioni parashkollor"GEZIMI YNE";
23. QMF e Studentëve;
24. SHM "Abdyl Frasheri"-laboratori;
25. Punët e kryera në shkollat:
26. Shkolla fillore Vranidoll,
27. Shkolla fillore Grashticë,
28. Shkolla fillore Mramur,
29. Shkolla fillore Busi,
30. Shkolla fillore Prapashticë,
31. Shkolla fillore Balaj,
32. Shkolla fillore Prapashticë,
33. Shkolla fillore Hajkobillë,
34. Shkolla fillore Glllogovicë,
35. Shkolla fillore Mmramur - "Halitaj",
36. Shkolla fillore Koliq 1,2",
37. Shkolla fillore "Pavarësia",
38. Shkolla fillore "Meto Bajraktari",
39. Shkolla fillore "Xhemajl Mustafa",
40. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti",
41. "Objektin e vjetër të Komunës" .

Vlera e projektit:	349,989.00€ për tri vjet (116.663.0 € për vitin 2016)
--------------------	--

Nr. i kontratës dhe data.	nr. 616 16 023 521 dt. 19.04.2016.
---------------------------	------------------------------------

Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë
------------	---------------------------

Fotot e ekzekutimit të punimeve





3. *“Rikonstruktimi dhe mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave*

Vlera e projektit:	233,454.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16-052-521, datë 06.07.2016

- Salla e mbledhjeve të kuvendit komunal ku kostoja e intervenimit është 2,959.43€ ,mbulimi i kulmit është bërë me llamarinë të rrafshët e lidhur me fallca.




- Intervenimi te Hamami në Prishtinë ku vlera e punimeve është 1,296.86 €





- Intervenimi te Qendra e Studentëve të objekti i Ambulancës, ku vlera e punimeve është 2,504.67 €,



- Intervenimi te shkolla “Avni rrustemi” Mramor ,



- Intervenimi te shkolla “7 Shtatori” Prishtinë



- Intervenimi te shkolla “Abdyl Frashëri” Prishtinë (Laboratori i ushqimeve),



- Intervenimi te shkolla “Avni Rustemi” Mramor




- Intervenimi te shkolla “Isa Boletini” Busi



- Intervenimi te shkolla “Teuta” Grashticë



- Intervenimi te shkolla “Asim Vokshi” Prishtinë



- Intervenimi te shkolla në Gllgovicë



- Intervenimi te shkolla në Hajkobilë



- Intervenimi te I.P “Lulevera” Prishtinë



- Intervenimi te I.P “Dielli” Prishtinë



- Intervenimi te shkolla në Vranidoll



- Intervenimi te shkolla në Prapashticë



- Intervenimi te shkolla në Dabishec



- Intervenimi te shkolla në Koliq



- Intervenimi te shkolla në Shashkoc



- Intervenimi te shkolla në Prapashticë (te laxheja Balaj),



Intervenimi te shkolla në Mramor (lagjja “Halitaj”)



- Intervenimi te shkolla në Kishnicë



4. "Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e disa shkollave"

Janë gëlqeros 29 institucione:

1. Objekti i vjetër i Komunës së Prishtinës
2. Shkolla e mesme "Sami Frashëri" -2, tani "Ahmet Gashi"
3. Shkolla e mesme "Sami Frashëri"
4. Shkolla fillore "Elena Gjika"
5. Institucioni parashkollor "Xixëllonjat"
6. Shkolla fillore "Hilmi Rakovica"
7. Shkolla fillore "Ismail Qemajli"
8. Shkolla fillore "Gjergj Fishta"
9. Shkolla fillore "Dardania"
10. Shkolla fillore "7 Marsi"
11. Shkolla fillore "Isa Boletini" - Busi
12. Shkolla fillore "Avni Rustemi" - Mramor
13. Shkolla fillore "Avni Rustemi" - Sutesk
14. Shkolla fillore "Dituria" - Shkabaj
15. Shkolla fillore "Nexhmi Mustafa" - Besi
16. Institucioni parashkollor "Gezimi Ynë"
17. Shkolla e mesme "7 Shtatori"
18. Drejtoria e Inspeksionit
19. Shkolla fillore "Fan. S. Noli" - Marec
20. Shkolla fillore "Rilindja" - Keqekoll
21. Shkolla fillore "Liria" - Marec
22. Shkolla fillore "Ditët e Minatorit" - Shushicë
23. Shkolla fillore "Pavarësia"
24. Shkolla fillore "Nazim Gafurri"
25. Shkolla fillore "Ganimete Tërbeshi" - Siqevë
26. Shkolla fillore "Ganimete Tërbeshi" - Llukar
27. Shkolla fillore "Avdyll Frashëri"
28. Objekti i ri i Komunës së Prishtinës
29. QMF nr. II

Vlera e projektit:

Vlera indikativë sipas kontratës është 254,064.3€


Vlera vjetore sipas kontratës është 84,688.10€

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 084 521, dt.25.07.2016

Fotot e ekzekutimit te punimeve







5. *“Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë “ kontratë kornizë 3 vjeçare*

Me kontratën “ Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla “ është intervenuar në 27 institucione:

42. Gjymnazi "Sami Frashëri" -2, tani "Ahmet Gashi"
43. Gjymnazi "Xhevdet Doda"
44. Shkolla fillore "Hasan Prishtina"
45. Shkolla fillore "Iliria"
46. Shkolla fillore "Naim Frashëri"
47. Çerdhja në Hajvali
48. Shkolla fillore "Faik Konica"
49. Shkolla fillore "Emin Duraku"
50. Shkolla fillore "Pavarësia"
51. Shkolla fillore " Ilmi Rakovica"
52. Shkolla fillore "Model"
53. Shkolla fillore "Nazim Gafurri"
54. Institucioni parashkollor "Ngjyrat" në Hajvali
55. Shkolla fillore Vranidoll,
56. Shkolla fillore Grashticë ,
57. Shkolla fillore Busi,
58. Shkolla fillore Prapashticë ,
59. Shkolla fillore Balaj
60. Shkolla fillore Glllogovicë,
61. Shkolla fillore Mramur ,
62. Shkolla fillore Koliq ,
63. Shkolla fillore "Pavarësia"
64. Shkolla fillore "Zenel Hajdini"
65. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti"
66. Shkolla fillore "Ditët e Minatorit"
67. Objekti i ri i Komunës së Prishtinës
68. Objekti i ish-Gjykatës së Qarkut - Drejtoria e Inspeksionit

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211 dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Kontraktori:	Konzorciumi "Light and More" sh.p.k & N.t.sh "Monting" me lider "Light and More" sh.p.k nga Prishtina
Vlera e projektit e realizuar gjatë vitit 2016:	Situacioni i parë i përkohshëm : 3,201.10€ Situacioni i dytë i përkohshëm: 3,504.90€
Menaxheri dhe Organi mbikëqyrës:	Amire Krasniqi Valbona Vrenezi Sadik Hajdini
Fotot e ekzekutimit të punimeve	



KONTRATAT QE VAZHDOJNE NE VITIN 2017

1. "Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve të tjera për funksionalizimin e Qendrës për Business Process Outsourcing" (Qendra e Biznesit për Proces Transferime)



Vlera e projektit: 44.137,50 €

Te paguara: 0

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 125 121

Fotot e ekzekutimit të punimeve



2. Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës së zjarrfikësve

Projekti -Emërtimi

Vlera e projektit:

64,558.02€

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 268 521 dt. 13.04.2016

Fotot e ekzekutimit të punimeve



3. „ Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi i objektit të SHF “Eqrem Çabej”(aktualisht shkolla “7 Shtatori”)

Vlera e projektit:	220,032.61 € te paguara 42,394.82 € kane mbete mungesa e lokacionit ishte shkaktar i vonesave	177,637.79 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 14 076 521 të datës 29.10.2014	

Fotot e ekzekutimit të punimeve



Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14 076 521 e dt. 29.10.2014, “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi i objektit të SHF “Eqrem Çabej”



4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU "7 Marsi" - Prishtinë.

Vlera e projektit:	181,068.10 € te paguara deri me tani 200,000.00
Nr. i kontratës dhe data.	616-15-120-521

Fotot e ekzekutimit të punimeve



5. " Furnizimi dhe vendosja e ashensorit të jashtëm në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës, si dhe punët përcjellëse".

Vlera e projektit:	52,838.00 € te paguara 44,009.00 € mbetja për vitin 2017-	8,829.00 €
--------------------	---	------------

Nr i kontratës dhe data.	616-15 252 121, dt. 01.04.2016,
--------------------------	---------------------------------

Fotot e ekzekutimit të punimeve



6. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë

Vlera e projektit: 173,677.58 € te paguara 52,430.07 € mbetja për vitin 2017
121,247.51 €

Nr. i kontratës dhe data. 616-16 032 521, dt. 13.06.2016,

Fotot e ekzekutimit të punimeve



7. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmija – pjesa I

Vlera e projektit: 79,749.46 €, të paguara 71,765.50 €, mbetja për vitin 2017 7,983.96 €

Nr. i kontratës dhe data. 616 15 228 521, dt.13.04.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



--	--

8. "Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë –pjesa II

Vlera e projektit:	37,604.01€, te paguara 33,539.26 €, mbetja për vitin 2017 4,064.75 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



9. Instalimi i ngrohjes qendrore ne shkollat te fshatrave"

Ngrohja është punuar në shkollat e këtyre fshatrave:

- VRANIDOLL
- GRASHTICË .
- MRAMUR - BUSI
- PRAPASHTICË - BALAJ
- PRAPASHTICË
- SLIVOVË
- HAJKOBILLË,
- DABISHEVC,
- GLLOGOVICË,
- MRAMUR (HALITAJ),
- BALLABAN .

Vlera e projektit:

99,391.85€

Nr. i kontratës dhe data.

Nr.61616091521





10. Hartimi i projekteve të vogla dhe të mesme për objekte të reja rikonstruim, adaptim dhe mirëmbajtje

Vlera e projektit:	23,455.00 €
Nr i kontratës dhe data.	616 16 106 221, dt.27.09.2016

11. Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"

Vlera e projektit: 498,468.27 euro,

Nr. i kontratës dhe data. 616 15 123 521 dt 16 09 2015

Fotot e ekzekutimit të punimeve

Këtu vendos fotografitë



Këtu vendos fotografitë



12. Rikonstruktimi i objektit të Kuzhinës qendrore





Vlera e projektit:	158,175.32 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 124 521 dt. 19.10.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PROJEKTET ENDERPRERA DHE TE PA FILLUARA

1. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajoali

Projekti -Emërtimi	
Vlera e projektit:	96,954.14€
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	
	

2. *Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria“ faza II*

Projekti -Emërtimi	Ndërtimi I shkollës fillore në lagjen „Mati 1”
Vlera e projektit:	737832.96€
Nr i kontratës dhe data.	6161304651

Fotot e ekzekutimit të punimeve



3. *Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në lagjen „Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95€ punimet nuk kanë filluar.*
4. *Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në lagjen „Arbëria” - faza II, vlera e projektit është: 737,832.96 € ,punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.*
5. *8.Ndërtimi i objektit të shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore.*

✓ **REKOMANDIME**

Për vitin 2017, mbeten këto rekomandime:

- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Plotësim të stafit me inxhinierë të hidrosë, makinerisë dhe inxhinier të elektrosë;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Shtimi i veturave për stafin ose planifikimi në kontratë i sigurimit të veturës nga punëkryesit;
- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmëta, këpucë, syze etj.);
- Sigurimi i pajisjeve mobile për matjen e lagështisë së betonit, lagështisë së drurit, fortësisë së betonit, kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës kamerë termikë dhe 4 metra laserike me gjatësi matëse deri në 50 m.

✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2017**

Për vitin 2017, janë planifikuar këto aktivitete të sektorit të ndërtimit, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.